

Veckobrev v.13

Kv.Hjorten

Arvikas Nya Högstadium

Ansvarig utgivare:
Helena Araujo
Administratör
Serneke



Hej!

- Hus 1: Betongplatta är färdiggjuten.
- Hus 2: Prefabmontaget är klart. Loftgångar monteras denna vecka. Takarbeten påbörjas. Montage av utfackningsväggar.
- Hus 3: Betongplatta färdiggjuten. Prefabmontage startar i slutet av veckan.
- Hus 4: Yttertaket tätt. Fönstermontage pågår. Golv i fläktrum spacklas under veckan.
- Hus 5: Grundarbeten pågår.



Hus 4



Hus 2

Bemanning:

Platsledning, Prefab, Mark, Betong, Rör, El,
Vent, Kranförare, Ställning, Bygg,