

Nr 11
2020-03-16

Veckobrev

Kv.Hjorten

Ansvarig utgivare:
Anders Vikström
Platschef Serneke



Hej!

På Hus 2 så fortlöper prefabmontaget som planerat med stål, HDF och väggar. Utfackningsväggar och takarbeten påbörjas i det närmaste.

Hus 1, här gjuter vi sista delen på bottenplattan imorgon Tisdag. Vi gjuter även med något extra fundament vid Hus 2.

Bottenplattan på Hus 3 är nu gjuten och klar. Här börjar vi montera prefabstommen inom kort. Även detta hus blir 3 våningar högt.

I Hus 4 så fortsätter vi med utfackningsväggar och takarbeten. Detta börjar lida mot sitt slut nu. Även råspont och pappning fortlöper. Fläktrummet börjar ta form och fönstermontaget i detta hus, påbörjas denna veckan.

På Hus 5 så har vi nu påbörjat markarbetena och botten på Hissgropen gjuts denna veckan.

Hela byggområdet är bevakat och säkrat med kameror överallt.

Vecka 12



1. Prefabmontage Hus 2 stål, trappor, väggar, HDF
2. Utfackningsväggar samt takarbeten på Hus 4.
3. Fönstermontage Hus 4 påbörjas.
3. Markarbeten och grundarbeten i Hus 3, 1, 5.

Bemanning:

Platsledning, Prefab, Mark, Betong, Rör, El,
Kranförare, Ställning, Bygg, Brandisolering.



Gjutning av bottenplattan på Hus 3