

Nr 9
2019-10-15

Veckobrev

Kv.Hjorten

Ansvarig utgivare:
Anders Vikström
Platschef Serneke



Hej!

Dagvattenmagasin utanför Hus 1 fortlöper som planerat. Vi går nu över till Norr om Hus 2 för att påbörja montage av dagvattenmagasin där.

Betongarbeten för hissgruppen i Hus 4 är nu klart. I Måndags startades betongarbetena upp för Hus 4 med sulor, fundament osv.

Lite mer ljusmaster har etablerats nu och avfallscontainers har ökat i antal.

Hela byggområdet är bevakat och säkrat med kameror överallt

Vecka 42



1. Yttre/inre VA för Hus 4 och 3
2. Dagvatten magasin Hus 2
3. Grundarbeten, Hus 4

Bemanning:

Platsledning, Markarbeten,
Betongarbeten i grund.



Grundarbeten i Hus 4 påbörjat