

Nr10
2019-10-22

Veckobrev

Kv.Hjorten

Ansvarig utgivare:
Anders Vikström
Platschef Serneke



Hej!

Dagvattenmagasin utanför Hus 2 är nu monterat. Marken där Tornkranen skall monteras, prepareras och görs klart för kranmontage i nästa vecka. Tornkranen kommer stå mitt uppe på området där den kommande innergården skall anläggas senare.

Betongarbetena fortlöper med grundsulor, fundament osv i Hus 4. Allt fungerar väldigt bra och arbetena flyter på bra.

Hela byggområdet är bevakat och säkrat med kameror överallt

Vecka 43



1. Yttre/inre VA för Hus 4 och 3
2. Utfyllning vid Hus 1
3. Grundarbeten, Hus 4
4. Rörarbeten Hus 4

Bemanning:

Platsledning, Markarbeten,
Betongarbeten i grund, Rörarbeten



Dagvattenmagasin vid Hus 1 monterat