

# Veckobrev v.16

## Kv.Hjorten

### Arvikas Nya Högstadium

Ansvarig utgivare:  
Helena Araujo  
Administratör  
Serneke



Hej!

I dessa Coronatider har vi förskjutit arbetstiderna i produktionen så att medarbetarna tar sina raster på olika tider för att underlätta att hålla rekommenderat avstånd till varandra.

- Hus 2: Takarbete och montage av utfackningsväggar pågår.
- Hus 3: Prefabmontage pågår.
- Hus 4: Här pågår montage av fönster, ytterväggar och innerväggar samt arbete med ventilation, el och vs.
- Hus 5: Grundarbeten pågår.



Bild tagen från Magasinsgatan



Nu börjar innerväggar ta form i särskolan. Rörelserummet som är ett runt rum visas på foto.

#### **Bemanning:**

Platsledning, Prefab, Mark, Betong, Rör, El, Vent, Kranförare, Ställning, Bygg, Plåtslagare, Takpappläggare, Innerväggsmontörer, Brandisolerare