

Veckobrev v.23

Kv.Hjorten

Arvikas Nya Högstadium

Ansvarig utgivare:
Helena Araujo
Projektadministratör
Serneke Sverige AB



Hej!

- Hus 2: Montage av fönster, plåt- och pappläggning på yttertak, isolering samt plast- och träregel.
- Hus 3: Montage av tak och utfackningsväggar.
- Hus 4: Pågående arbeten med innerväggar, ventilation, el och vs.
- Hus 5: Stommontage pågår.
- Skolgård Centralskolan: Schaktarbete och arbete med fjärrvärme pågår.



Foto taget från Hus 1 mot Hus 2 och 3



Foto taget från bodetablering mot matsalen, Hus 2 och Hus 1

Bemanning:

Platsledning, Prefab, Mark, Betong, Rör, El, Vent, Kranförare, Ställning, Bygg, Plåtslagare, Takpappläggare, Innerväggsmontörer och Brandisolerare.