

# Veckobrev v.22

## Kv.Hjorten

### Arvikas Nya Högstadium

Ansvarig utgivare:  
Helena Araujo  
Projektadministratör  
Serneke Sverige AB



Hej!

- Hus 1: Montage av loftgångsplattor.
- Hus 2: Montage av fönster, plåt- och pappläggning på yttertak, isolering samt plast- och träregel.
- Hus 3: Montage av tak och utfackningsväggar.
- Hus 4: Pågående arbeten med innerväggar, ventilation, el och vs.
- Hus 5: Sista betongjutningen denna veckan och stommen påbörjas tisdag.
- Skolgård Centralskolan: Sprängning klar och schaktarbete för fjärrvärmeledning pågår.



Fläktrum Hus 2



Loftgång mellan Hus 3 och Hus 4

#### **Bemanning:**

Platsledning, Prefab, Mark, Betong, Rör, El, Vent, Kranförare, Ställning, Bygg, Plåtslagare, Takpappläggare, Innerväggsmontörer och Brandisolerare.