

# Veckobrev v.32

## Kv.Hjorten

### Arvikas Nya Högstadium

Ansvarig utgivare:  
Helena Araujo  
Projektadministratör  
Serneke Sverige AB



Hej!

- Hus 1: Pågående arbete med utfackningsväggar.
- Hus 2: Arbete med insida av yttervägg och gipsning av innerväggar på plan 1 pågår.
- Hus 3: Montage av fönster och utfackningsväggar.
- Hus 4: Arbeten med innerväggar. På plan 2 pågår arbete med ventilation, el och vs och på plan 1 målas det.
- Skolgård Centralskolan: Grävning för fjärrvärme och återfyllning av schakt pågår.



På plan 1 i Hus 4 har målningen kommit igång

#### **Bemanning:**

Platsledning, Prefab, Mark, Betong, Rör, El,  
Vent, Kranförare, Ställning, Bygg, Plåtslagare,  
Takpappläggare, Målare, Innervägsmontörer  
och Brandisolerare.