

# Veckobrev v.25

## Kv.Hjorten

### Arvikas Nya Högstadium

Ansvarig utgivare:  
Helena Araujo  
Projektadministratör  
Serneke Sverige AB



Hej!

- Hus 2: Arbeta med isolering, plast- och träregel och skenor i tak. Montage fläktrum.
- Hus 3: Montage av tak och utfackningsväggar.
- Hus 4: Pågående arbeten med innerväggar, ventilation, el, vs, hissmontage och målning.
- Hus 5: Montage av stomme.
- Skolgård Centralskolan: Arbeta med fjärrvärmens är snart klart.



Arbetet med nya matsalen  
går framåt



Foto taget från taket på nya matsalen mot Hus 1, 3 och Hus 4

#### **Bemanning:**

Platsledning, Prefab, Mark, Betong, Rör, El,  
Vent, Kranförare, Ställning, Bygg, Plåtslagare,  
Takpappläggare, Innerväggsmonterare och  
Brandisolerare.