

Nr 7
2020-02-17

Veckobrev

Kv.Hjorten

Ansvarig utgivare:
Anders Vikström
Platschef Serneke



Hej!

I Hus 2 så är nu skyddsrumsbjälklaget gjutet och klart. Väggar och stål för första våningen är klart. HDF bjälklag för nästa våning monteras nu. Trappor och vilplan monteras med upp.

På Hus 1 så har vi gjutit klart några fler fundament och kantbalk. Dessa arbeten fortlöper. 75 % av bottenplattan är nu gjuten och klar.

Markarbeten för Hus 3 körs vidare, och grundarbeten fortsätter som planerat. Hissgropsväggar gjuts i skrivande stund.

I Hus 4 så fortsätter vi med utfackningsväggar och brandisolering. Takarbeten fortlöper med montage av takstolar osv.

Prefabmontaget är nu klart, som så när lite kompletteringsarbeten som återstår. Loftgångar mot innergården monteras klart i de kommande dagarna.

Hela byggområdet är bevakat och säkrat med kameror överallt.

Vecka 8



1. Återfyllnad samt podrän, Hus 2 mot Hus 1.
2. Prefabmontage Hus 2 stål, trappor och väggar.
3. Loftgångar Hus 4 och utfackningsväggar samt takarbeten.
4. Markarbeten och grundarbeten i Hus 3 och 1.

Bemanning:

Platsledning, Prefab, Mark, Betong, Rör, El, Kranförare, Ställning, Bygg, Brandisolering.



Skyddsrumsbjälklag Hus 4 färdig gjutet



Gjutning bottenplatta Hus 1



Takstolsmontage igång på Hus 4