

Nr 9
2020-03-04

Veckobrev

Kv.Hjorten

Ansvarig utgivare:
Anders Vikström
Platschef Serneke



Hej!

På Hus 2 så fortlöper prefabmontaget, med stål, HDF och väggar. Snart är även detta huset uppe i topp. Det kommer bli lika högt som Hus 4.

På Hus 1 så fortsätter vi med lite fler fundament och kantbalk mot Hus 2. Markarbeten och grundarbeten för Hus 3 löper på som planerat.

I Hus 4 så fortsätter vi med utfackningsväggar och brandisolering. Takarbeten fortlöper med montage av takstolar osv. Även råspont och pappning har påbörjats.

Hela byggområdet är bevakat och säkrat med kameror överallt.

Vecka 10



1. Montage i-element Hus 2.
2. Prefabmontage Hus 2 stål, trappor, väggar, HDF
3. Utfackningsväggar samt takarbeten på Hus 4.
4. Markarbeten och grundarbeten i Hus 3 och 1.

Bemanning:

Platsledning, Prefab, Mark, Betong, Rör, El, Kranförare, Ställning, Bygg, Brandisolering.



Prefabmontaget på Hus 2 fortlöper som planerat.



Bottenplattan på Hus 3 skrider framåt