

Nr 15
2019-11-25

Veckobrev

Kv.Hjorten

Ansvarig utgivare:
Anders Vikström
Platschef Serneke



Hej!

Bottenplattan på Hus 4 gjuts klart, i mitten av denna veckan om vädret tillåter. Mark och grundarbeten i Hus 2 fortlöper. Bottenplattan till ställverket i Hus 2 är nu gjuten. Fettavskiljaren till Hus 5 är nu monterad. Förberedelser görs för nästa veckas montage med Prefab i Hus 4. Där kommer vi att montera prefabväggar för hiss, trapphus och en del av ytterväggarna.

Hela byggområdet är bevakat och säkrat med kameror överallt

Vecka 48



1. Markarbeten för grundsulor och fundament i Hus 2.
2. Betongarbeten i Hus 4, bottenplatta.
3. Betongarbeten grundsulor och fundament i Hus 2.
4. Montering fettavskiljare i Hus 5.
5. Förberedelse för Prefab montage Hus 4.

Bemanning:

Platsledning, Mark, Betong, Rör, El, Kranförare, Prefab.



Grundarbeten fortlöper som planerat i Hus 2



Grundarbeten fortlöper som planerat i Hus 2