

Nr 16
2019-12-02

Veckobrev

Kv.Hjorten

Ansvarig utgivare:
Anders Vikström
Platschef Serneke



Hej!

Bottenplattan på Hus 4 är klar. En milstolpe som vi lade ett gjutdatum för, tidigt i våras. Och det datumet prickade vi! Våldigt skönt och bra jobbat av alla parter. Nu tar vi sikte på Prefabmontage i Hus 4, som startar nu i skrivande stund, Måndag vecka 49.

Mark och Grundarbeten i Hus 2 fortlöper. En hel del sulor och några fundament hann vi gjuta förra veckan. Och arbetena fortsätter i fulla fart denna veckan med.

Hela byggområdet är bevakat och säkrat med kameror överallt

Vecka 49



1. Markarbeten för grundsulor och fundament i Hus 2.
2. Betongarbeten grundsulor och fundament i Hus 2.
3. Prefab montage Hus 4.

Bemanning:

Platsledning, Mark, Betong, Rör, El,
Kranförare, Prefab.



Gjutning av bottenplattan i Hus 4 förra veckan. V 48.