

Nr 17  
2019-12-09

## Veckobrev

### Kv.Hjorten

Ansvarig utgivare:  
Anders Vikström  
Platschef Serneke



Hej!

Prefabväggar och stålmontage på Hus 4 går enligt planerna. HDF börjar monteras, V50. Ställningsmontage börjar på Hus 4, V50.

Mark och Grundarbeten i Hus 2 fortlöper. Denna veckan så armerar och gjuter vi plattan i Skyddsrummet, om vädret är med oss. Samtidigt så lägger vi cellplast och armerar, i resten av plattan på Hus 2 en tid framöver.

Hela byggområdet är bevakat och säkrat med kameror överallt.

### Vecka 49



1. Markarbeten för grundsulor och platta i Hus 2.
2. Betongarbeten grundsulor och platta i Hus 2. Skyddsrum.
3. Prefab montage Hus 4. HDF och stål.

**Bemanning:**

Platsledning, Mark, Betong, Rör, El, Kranförare, Prefab.



Armering platta och väggstick i Hus 2 för skyddsrum



Stålmontage igång på Hus 4