

Nr 2
2020-01-13

Veckobrev

Kv.Hjorten

Ansvarig utgivare:
Anders Vikström
Platschef Serneke



Hej!

Prefabmontaget fortsätter på Hus 4 och denna vecka görs sista våningen med HDF. Vi ska även montera med lite trappor och fortsätta att komplettera de övriga arbetena på Hus 4, vad gäller Prefab.

Mark fortsätter utanför Hus 4 med podrän och sockelskivor samt återfyllning längs huset. Brandisolering och ställningsarbeten fortsätter i och runt huset.

Utfackningsväggar löper på och vi kör på vidare, med detta i veckan också.

I Hus 2 så är bottenplattan färdiggjuten. I övrigt, så kör vi på med formning och armering av källarväggarna. Just nu håller på i Skyddsrummet. En självresande kran har monterats för att underlätta arbetena på Hus 2, med bla betongarbetena.

På Hus 1 så har vi i stort sett gjort klart Markarbeten för de kommande grundarbetena. Vi har gjutit bottenplattan på Hissgropen och vi fortsätter med hissen i denna veckan också.

Hus 3 dras snart igång med Markarbeten. Så snart kör vi arbeten på fyra stycken hus samtidigt.

Hela byggområdet är bevakat och säkrat med kameror överallt.

Vecka 3



1. Markarbeten för grundsulor och platta i Hus 1.
1. Fyllning + podrän och sockelskivor Hus 4.
2. Formning och armering källarväggar i Hus 2.
- Hissgrop och fundament Hus 1.
3. Prefab montage Hus 4. HDF och stål + trappor.
4. Utfackningsväggar i Hus 4 plan 10.
5. Brandisolering Hus 4 plan 10.
6. Kompl. Ställning Hus 4.

Bemanning:

Platsledning, Mark, Betong, Rör, El, Kranförare,
Prefab, Ställning, Brandisolereare.



Prefab fortgår på Hus 4.



Hus 2, formning av källarväggar samt armering av bottenplattan innan gjutning.



Dubbla kranar igång på Kv Hjorten