

Nr 3
2020-01-20

Veckobrev

Kv.Hjorten

Ansvarig utgivare:
Anders Vikström
Platschef Serneke



Hej!

Prefabmontaget går in i sista fasen på Hus 4, och denna vecka kompletterar vi upp sista planet och börjar lite med loftgångarna. Ställningsmontaget fortsätter ut mot Harald Hallens gata.

Brandisolering och utfackningsväggar löper på, och vi kör på vidare, med detta i veckan också. Nu även på Plan 11.

I Hus 2 så kör vi vidare med formning och armering av källarväggarna. Så småningom så skall vi sätta tätskikt på kantbalken och börjar sen återfyllning runt huset.

På Hus 1 så har vi gjutit med oss väggarna för hissen. Vi har även fått med och gjutit klart en hel del fundament. Fortsättning med detta görs nu vidare denna veckan också.

Hela byggområdet är bevakat och säkrat med kameror överallt.

Vecka 4



1. Markarbeten & betongarbeten för grundsulor, fundament & hissrop i Hus 1.
2. Formning och armering källarväggar i Hus 2.
3. Prefab montage Hus 4. HDF, stål, trappor, limträ.
4. Utfackningsväggar i Hus 4 plan 10 och 11.
5. Brandisolering Hus 4 plan 10 och 11.
6. Kompl. Ställning Hus 4. Långsida Harald H gata.

Bemanning:

Platsledning, Mark, Betong, Rör, El, Kranförare,
Prefab, Ställning, Brandisolerare.



Sista våningen på Hus 4, kommer på plats. Här håller vi på att komplettera skyddsräcken.



Gjutning av väggarna i Skyddsrummet i Hus 2.

