

Nr 12
2019-11-05

Veckobrev

Kv.Hjorten

Ansvarig utgivare:
Anders Vikström
Platschef Serneke



Hej!

Tornkran färdigmonterad och körklar. Montaget gick enligt planerna. Grundarbeten i Hus 4 löper på och vi börjar snart med cellplast och armeringsmattor för plattan i Hus 4. Avloppsdragning är i full gång.

Vi ser slutet med utlastning av de sista bergsmassorna i Hus 2. En liten sprängning kommer att ske under veckan i Hus 2.

Hela byggområdet är bevakat och säkrat med kameror överallt

Vecka 45



1. Yttre/inre VA för Hus 4 och 3
2. Utfyllning vid Hus 1
3. Terrassering Hus 4
4. Grundarbeten, Hus 4
5. Sprängning Hus 2

Bemanning:

Platsledning, Markarbeten,
Betongarbeten i grund, Rörlarb.



Tornkran



Grundsulor Hus 4