

Nr 8  
2020-02-24

## Veckobrev

### Kv.Hjorten

Ansvarig utgivare:  
Anders Vikström  
Platschef Serneke



Hej!

På Hus 2 så fortlöper prefabmontaget, med stål, HDF och väggar på nästa plan. Trappor och vilplan monterar vi med upp samtidigt.

På Hus 1 så fortsätter vi med lite fler fundament och kantbalk. Markarbeten för Hus 3 körs vidare, och grundarbeten fortsätter som planerat. Hissgropsväggarna är gjutna och klara.

I Hus 4 så fortsätter vi med utfackningsväggar och brandisolering. Takarbeten fortlöper med montage av takstolar osv. Loftgångarna mot innergården är nu klara.

Vill passa på att be om ursäkt till omkringboende, med larm på lift som tjöt i Söndag kväll. Detta är nu åtgärdat.

Hela byggområdet är bevakat och säkrat med kameror överallt.

### Vecka 9



1. Montage i-element samt podrän, Hus 2.
2. Prefabmontage Hus 2 stål, trappor och väggar.
3. Utfackningsväggar samt takarbeten.
4. Markarbeten och grundarbeten i Hus 3 och 1.

**Bemanning:**

Platsledning, Prefab, Mark, Betong, Rör, El, Kranförare, Ställning, Bygg, Brandisolering.



Grilldags på Hjorten med RENTA! Uppskattat!



Hus 4 ifrån drönare av Lärkängens Bygg & Entreprenad