

KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6

Solceller

Fastighetsbeteckning: _____

Diarienummer: _____

E - (ange entreprenör som utför arbetsmomenten)

S- (Sakkunnig)

Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls. **Observera att kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart** och kontrollerna är utförda.

Kontrollen avser	Kontrollant (E eller S)	Kontrollmetod	Kontroll mot (underlag)	Resultat/datum	Åtgärd	Anmärkning
Taksäkerhet	E	Visuellt	BBR 8:24			
Elsäkerhet	E	Egenkontroll	BBR 8:8			
Att underlaget för solcellsmontaget är väl förankrat i underliggande konstruktion	E	Visuellt/mekaniskt				
Att inga skador/hål finns i taket efter montaget avslut	E	Visuellt				
Brandtätningar vid genomföringar i brandcellsgräns	E	Visuellt	BBR 5:53			
Demonterade taksäkerhetsanordningar återmonterade i nytt läge	E	Visuellt	BBR 8:243			
Solceller monterade enligt anvisning	E	Visuellt/mekaniskt				
Skruvförband dragna med av tillverkare angivet moment	E	Mekaniskt				

Att befintliga berörda konstruktioner har tillräcklig bärförmåga med hänsyn till ökad last	E	Visuellt/mekaniskt	A-ritning			
Att brytplats för solceller finns för räddningstjänst	E	Visuellt/Mekaniskt				
Att aktuell ändring görs varsamt med hänsyn till byggnadens historiska, kulturhistoriska och miljömässiga värde	E	Visuellt	PBL 8:17/enligt detaljplan			
Att åtgärden överensstämmer med beviljat bygglov	E	Visuellt	Beviljat bygglov			

BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida)

A-ritning (arkitekturritning)

K-ritning (konstruktionsritning)

Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts.

Underskrift

Byggherre

Entreprenör (utförande entreprenör)

Sakkunnig (om en speciell kontrollpunkt kräver detta)

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.