

# Invallning av Kyrkviken

## Översiktlig tidplan - Genomförande

Anders Norrby 2009-09-01

rev 2010-04-12 Any



# ARVIKA KOMMUN

| Nr Aktivitet                       | År 2009 |   |   |   | År 2010 |   |   |   | År 2011 |   |   |   | År 2012 |   |   |   | År 2013 |   |   |   | År 2014 |   |   |   | År 2015 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|------------------------------------|---------|---|---|---|---------|---|---|---|---------|---|---|---|---------|---|---|---|---------|---|---|---|---------|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
|                                    | J       | A | S | O | N       | D | J | F | M       | A | M | J | J       | A | S | O | N       | D | J | F | M       | A | M | J | J       | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |
| 1 Planering                        |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 2 Kommunikationsplan               |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 3 Upphandla konsulter              |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 4                                  |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 5 Samråd Sakägare, Lst, Allmänhet  |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 6                                  |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 7 Tekniska lösningar               |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 8 Upprätta MKB                     |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 9 Upprätta ansökan                 |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 10 Lämna in ansökan                |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 11 Huvudförhandling Miljödomstolen |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 12 Tillstånd från Miljödomstolen   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 13                                 |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 14 Ansökan om bidrag MSB           |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 15                                 |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 16 Beslut i KS om fortsättning     |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 17                                 |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 18 Mark o intrångsförhandlingar    |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 19                                 |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 20 Upphandl Detaljprojektering     |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 21 Detaljprojektering              |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 22                                 |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 23 Upphandling byggentreprenad     |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 24                                 |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 25 Byggarbete                      |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 26                                 |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 27 Idrifttagning                   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |

Tidplanen är ett försök att beskriva minsta tidsåtgång för planering, tillståndsansökan och genomförande av Invallningsprojektet. Tidsåtgången är ungefärlig och bygger på att alla faser klaras smidigt med normala handläggningstider hos myndigheter och att Miljööverdomstolen inte ger prövningstillstånd till en eventuell överklagan.